

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট
ঢাকা-১২১৫।

স্মারক নং: ১২.০২.০০০০.০১২.০৬.০০১.১৬-২৯৭

তারিখ: ১২-০৬-২০১৭

বিষয়: কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিতে অনুষ্ঠিত প্রকল্প/কর্মসূচী
সমূহের উপর গত ২৮-০৫-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা (এপ্রিল/২০১৭ পর্যন্ত) সভার
কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, গত ২৮-০৫-২০১৭ তারিখে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায়
বাস্তবায়নাধীন ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিভূক্ত প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটভূক্ত কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির
(এপ্রিল/২০১৭ পর্যন্ত) উপর পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয়
ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদ্সংগে প্রেরণ করা হলো।

১। কার্যবিবরণীতে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন (জুন, ২০১৭) মাসের এডিপি সভার কার্যপত্রে
অন্তর্ভুক্তির জন্য বিশেষ কোন আলোচ্যসূচীর প্রস্তাব থাকলে তা আগামি ১৫-০৬-২০১৭ তারিখের মধ্যে অধিদপ্তরে হার্ড
কপি ও সফট কপি (ই-মেইলে: anarul@gmail.com) আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা
হলো।

সংযুক্ত: বর্ণনামতে ০৬ (ছয়) পাতা।

(মোঃ আব্দুর রশিদ)
উপ-পরিচালক (পরশিদাঃদাঃ)
ফোনঃ ৯১১৪৮২২
e-mail: dc_p@dam.gov.com

কার্যর্থে অনুলিপি: (জৈষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)।

- ০১। প্রধান (গবেষণা ও উন্নয়ন), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।
- ০২। উপ-পরিচালক (পিপি), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।
- ০৩। উপ-পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা/রাজশাহী/খুলনা/চট্টগ্রাম/সিলেট/বরিশাল/রংপুর বিভাগ।
- ০৪। প্রকল্প পরিচালক, পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমষ্টিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (বিপণন অংগ), বাগেরহাট।
- ০৫। প্রকল্প পরিচালক, সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃক্ষিকরণ প্রকল্প (বিপণন অংগ), খামারবাড়ি, ঢাকা।
- ০৬। উপ-প্রকল্প পরিচালক, মুজিবনগর সমষ্টিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (বিপণন অংগ), কুষ্টিয়া।
- ০৭। কর্মসূচী পরিচালক, বসত বাড়ীতে আলু সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম কর্মসূচী, রংপুর।
- ০৮। কর্মসূচী পরিচালক, ফ্রেশকাট শাকসজি ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচী, ঢাকা।
- ০৯। সহকারী পরিচালক (প্রশাাঃ), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি:

- ০১। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(দ্বাঃআঃ মুগ্ধ-প্রধান, কৃষি মন্ত্রণালয়)।
- ০২। সিস্টেম এ্যাডমিন (আইসিটি সেল), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।
(ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধ সহ)
- ০৩। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

খামারবাড়ি, ফার্মগেট

ঢাকা-১২১৫।

বিষয়ঃ ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিভুত্ত কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের উপর গত ২৮-০৫-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা (এপ্রিল/২০১৭ পর্যন্ত) সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি	:	জনাব মোঃ মাহবুব আহমেদ, মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।
স্থান	:	সভা কক্ষ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা।
সময়	:	দুপুর ১২.০০ ঘটিকা।
তারিখ	:	২৮ মে, ২০১৭ খ্রিঃ।
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ	:	পরিশিষ্ট-'ক'।

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভার কার্যপত্র অনুযায়ী আলোচনাত্তে নিয়ন্ত্রণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ
আলোচনাঃ

১। আলোচ্য বিষয়-১: ২৩-০৪-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

গত ২৩-০৪-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত মার্চ, ২০১৭ সময়ের এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় তা নিশ্চিতকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্রঃ নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.১	২৩-০৪-২০১৭ তারিখের এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো।	উপ-পরিচালক (নীতি ও পরিকল্পনা)

২। আলোচ্য বিষয়-২: ২৩-০৪-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি আলোচনা।

গত ২৩-০৪-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত মার্চ, ২০১৭ সময়ের এডিপি পর্যালোচনা সভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করা হয়। বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি আলোচনাকালে সভাকে অবহিত করা হয় যে, অধিদপ্তর পুর্ণগঠিত হওয়ার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন জেলায় নিজস্ব অফিস স্থাপনাসহ প্রকল্পভূক্ত জেলাসমূহে জমি প্রাপ্তির চাহিত অফিস কাম প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ বিষয়ে রংপুর বিভাগের দিনাজপুর জেলা এবং বরিশাল বিভাগের বরিশাল জেলা হতে তথ্য পাওয়া যায়নি। এছাড়া এসেম্বল সেন্টারের জন্য ঢাকা বিভাগের ঢাকা, নরসিংহদী, চট্টগ্রাম বিভাগের কুমিল্লা, রংপুর বিভাগের রংপুর ও দিনাজপুর এবং বরিশাল বিভাগের বরিশাল জেলা হতে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

উপ-প্রকল্প পরিচালক, এমআইএডিপি সভাকে অবহিত করেন যে, প্রকল্পের কার্যক্রম স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায় প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে দৈনিক জনকঠের স্থানীয় প্রতিনিধিকে নিয়ে প্রকল্পের কয়েকটি কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়েছে। প্রকল্পের অধীনে নির্মিত ২টি নতুন চালুকৃত শস্যগুদাম প্রকল্প সমাপ্তির পর অধিদপ্তরের চলমান শস্যগুদাম কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত করার নির্মিত প্রস্তাব ইতোমধ্যে সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে এবং প্রকল্পের আওতায় চালুকৃত শস্যগুদামের মালামাল-এর পূর্ণাঙ্গ ইনভেন্টরী তৈরীর কাজ শুরু করা হয়েছে। প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য আরএডিপি প্রস্তাবের সমুদয় অর্থ ব্যয় পূর্বক ১০০% অগ্রগতি সম্পন্ন করা হবে।

প্রকল্প পরিচালক, পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমষ্টিত কৃষি উন্নয়ন (ডিএএম অংগ) প্রকল্প সভাকে জানান যে, প্রকল্পের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সফটওয়্যার খাতে বরাদ্দকৃত অর্থে সফটওয়্যার নির্মাণের জন্য Requirements of Software সংক্রান্ত কার্যক্রম নিয়ে দরপত্রের কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে আছে। প্রকল্পের কার্যক্রম বিষয়ে নিয়মিতভাবে পত্রিকায়/বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের/ সংগঠনের স্বত্ত্বান্তরে প্রকাশ করা হচ্ছে এবং কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রকাশিত মাসিক পত্রিকায় প্রকাশের জন্য তথ্য প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি আরো জানান, প্রকল্পের অধীনে নির্মিত শস্যগুদামগুলো প্রকল্প সমাপ্তির পর অধিদপ্তরের চলমান শস্যগুদাম কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত করার নির্মিত প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। কিন্তু অগ্রিম ভাড় প্রদানের বিষয়টি নিরীক্ষা সাপেক্ষ তবে গুদামগুলি পরিচালনার জন্য জুন, ২০১৮ পর্যন্ত চুক্তির মেয়াদ নবায়ন করার জন্য এলজিইডি এর সম্মতি নেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মেশিন সরঞ্জাম সরবারহকারীকে

মেশিনারীগুলোর ব্যবহার নির্দেশিকা দেয়ার কথা বলা হয়েছে। মেশিনারীগুলোর পরিচালনা পরীক্ষা (অপারেশনাল টেস্ট) এর জন্য ভোল্টেজ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ ভোল্টেজ সংযোগের জন্য জেলা বাজার কর্মকর্তা, খুলনাকে অনুরোধ করা হয়েছে। একাজের জন্য প্রকল্প অফিস হতে ব্যয় নির্বাহ করা হবে মর্মে প্রকল্প হতে জানানো হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য আরএডিপি প্রস্তাবের সমুদয় অর্থ ব্যয় পূর্বক ১০০% অগ্রগতি সম্পন্ন করার বিষয়ে প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

প্রকল্প পরিচালক (অঃ দাঃ), সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিরিডতা বৃক্ষিকরণ প্রকল্প (বিপণন অংগ) সভাকে অবহিত করেন যে, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার এসেবল সেন্টার নির্মাণ কাজের কলম ঢালাই কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং ছাদের সার্টারিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সিলেট জেলায় ০১টি অফিস কাম ট্রেনিং ও প্রসেসিং সেন্টার নির্মাণের টেক্নার আহবান করা হয়েছে। সার্ভে কার্যক্রমের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম চলমান আছে এবং ভিডিও ডকুমেন্টারী নির্মাণের শুটিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে। প্রকল্প কার্যক্রম স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায় প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য আরএডিপি প্রস্তাবের সমুদয় অর্থ ব্যয় পূর্বক ১০০% অগ্রগতি সম্পন্ন করার বিষয়ে প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

এনসিডিপি বাজার বিষয়ে উপ-পরিচালক, রাজশাহী সভাকে জানান যে, সমাপ্ত এফএমজি কর্মসূচী চলাকালীন সময়ে বিতরণকৃত ভ্যান-এর কিস্তি নিয়মিত আদায় করা হচ্ছে এবং ইতোমধ্যে অবিতরণকৃত ১০টি ভ্যানের মধ্যে জয়পুরহাট জেলায় ০৪টি ভ্যান বিতরণ করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ০৬টি ভ্যান বিতরণের চেষ্টা অব্যাহত আছে।

“বসত বাড়িতে আলু সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম কর্মসূচী” এর কর্মসূচী পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, ৭৪টি কৃষক বিপণন দল গঠন ও অনুমোদন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৬টি দল গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ৩০ জুন, ২০১৭ এর মধ্যে ৪০ টি মডেল ঘরের সম্মুখভাগে ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপনের কাজ শেষ হবে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এ পর্যন্ত ১৬টি মডেল ঘরের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে মুক্তীগঞ্জ জেলায় ০৩টি ও রাজশাহী জেলায় ০১টি মডেলঘর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। কর্মসূচীর প্রচারণামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসাবে যে সব পত্রিকায় মডেলঘরে আলু সংরক্ষণের খবর প্রকাশিত হয়েছে, সে সব পত্রিকার একটি করে কপি মহাপরিচালক মহোদয়কে ইতোমধ্যে সরবরাহ করা হয়েছে।

বিগত সভার সিদ্ধান্ত, বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে আরও তৎপর হওয়ার জন্য সভাপতি মহোদয় পরামর্শ প্রদান করেন এবং পূর্ববর্তী সভার যে সকল সিদ্ধান্ত এখন পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি সেগুলো বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে তাগিদ দেওয়া হয়।

ক্রঃ নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
২.১	পূর্ববর্তী সকল সভার যে সমস্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়নি তা বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণসহ যে সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে সেগুলো দ্রুত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা প্রকল্প/কর্মসূচী পরিচালক

৩। আলোচ্য বিষয়-৩: কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এডিপিভূত প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটভূত কর্মসূচীসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।

৩.১: সভাকে অবহিত করা হয় যে, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে আরএডিপিতে ৩টি বিনিয়োগ প্রকল্পের অনুকূলে মোট আরএডিপিতে ৭২৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে ইতোমধ্যে উক্ত বরাদ্দের বিপরীতে মোট ৭২৫.০০ লক্ষ টাকা ছাড় পাওয়া গেছে এবং উক্ত বরাদ্দের বিপরীতে এপ্রিল/২০১৭ পর্যন্ত সর্বমোট ৫৮৮.৯৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, যা মোট বরাদ্দের ৮১.২৪%। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়িত “বসত বাড়িতে আলু সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম কর্মসূচী” এর আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সংশোধিত ৫৭.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ এর বিপরীতে ৫৭.০০ লক্ষ টাকা ছাড় পাওয়া গেছে এবং উক্ত বরাদ্দের বিপরীতে এপ্রিল/২০১৭ পর্যন্ত সর্বমোট ১৪.৩৯৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, যা মোট বরাদ্দের ২৪.৪০%। এছাড়াও ফ্রেশকাট শাকসজি ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচী কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৫৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। ইতোমধ্যে উক্ত বরাদ্দের বিপরীতে মোট ৫৫.০০ লক্ষ টাকা অর্থ ছাড় করার প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থ ছাড় না পাওয়ায় কোন অর্থ ব্যয় হয়নি।

৩.২ অধিদপ্তর পুনর্গঠিত হওয়ার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন জেলায় নিজস্ব অফিস স্থাপনাসহ প্রক্রিয়াজাতকরণ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে নিজস্ব স্থাপনা নির্মাণের নিমিত প্রস্তাবিত সবুজ পাতায় উল্লিখিত প্রকল্পভূত জেলাসমূহে জমি প্রাপ্তি সাপেক্ষে বিষয়ে অফিস কাম প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ বিষয়ে রংপুর বিভাগের দিনাজপুর জেলা এবং বরিশাল বিভাগের বরিশাল জেলা হতে তথ্য পাওয়া যায়নি। এছাড়া এসেবল সেন্টারের জন্য ঢাকা বিভাগের ঢাকা, নরসিংদী, চট্টগ্রাম বিভাগের কুমিল্লা,

রংপুর বিভাগের রংপুর ও দিনাজপুর, খুলনা বিভাগের সাতক্ষিরা এবং বরিশাল বিভাগের বরিশাল জেলার জেলা বাজার কর্মকর্তাগণ বারবার তাগিদ দেয়ার পর তথ্য প্রদান না করায় তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সভাপতি পুনরায় নির্দেশনা প্রদান করেন। এবং আগামী ১৫ জুন/২০১৭ তারিখের মধ্যে তথ্য প্রদান করতে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।

সভায় বিস্তারিত আলোচনার প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক্রঃ নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.২.১	অধিদপ্তর পুনর্গঠিত হওয়ার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন জেলায় নিজস্ব অফিস স্থাপনাসহ প্রক্রিয়াজাতকরণ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে জমি প্রাপ্তির বিষয়ে রংপুর বিভাগের দিনাজপুর জেলা এবং বরিশাল বিভাগের বরিশাল জেলা, ঢাকা বিভাগের ঢাকা, নরসিংডী, চট্টগ্রাম বিভাগের কুমিল্লা, রংপুর বিভাগের রংপুর ও দিনাজপুর এবং বরিশাল বিভাগের বরিশাল জেলার জেলা বাজার কর্মকর্তাগণ বারবার তাগিদ দেয়ার পর তথ্য প্রদান না করায় তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং আগামী ১৫ জুন/২০১৭ তারিখের মধ্যে তথ্য প্রদান করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় উপ-পরিচালক

৩.৩: মুজিবনগর সমষ্টিত কৃষি উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) (ডিএম অংগ) প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে আরএডিপি অনুযায়ী মোট বরাদ্দ ১১০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ১ম, ২য় ও ৩য় কিসি বাবদ মোট ৮৮.৫০ লক্ষ টাকা ছাড় হয়েছে যার বিপরীতে এপ্রিল/২০১৭ পর্যন্ত ৮৭.১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে যা মোট বরাদ্দের ৭৯.২৫%। প্রকল্পটি যেহেতু ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে শেষ হবে সেহেতু প্রচারণার নিমিত্ত স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায় প্রকল্পের কার্যক্রম প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সভাপতি নির্দেশ দেন। প্রকল্পের অধীনে নির্মিত শস্যগুদামগুলো প্রকল্প সমাপ্তির পর অধিদপ্তরের চলমান শস্যগুদাম কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত করার নিমিত্ত শস্যগুদামের মালামাল-এর পূর্ণাংগ ইনভেন্টরী এবং প্রকল্পের কোথায় কোন মালামাল আছে তার তথ্য সদর দপ্তরে প্রেরণ করতে প্রকল্প পরিচালককে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় নির্মিত এসেম্বল সেন্টার গুলো দুট উকোখনের ব্যবস্থা গ্রহণ ও আরএডিপি প্রস্তাবের সমুদয় অর্থ ব্যয় পূর্বক ১০০% অগ্রগতি সম্পন্ন করতে সভাপতি মহোদয় জোর তাগিদ প্রদান করেন।

সভায় বিস্তারিত আলোচনার প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক্রঃ নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.৩.১	প্রকল্পের কার্যক্রম স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায় প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	উপ-প্রকল্প পরিচালক, এমআইএডিপি (ডিএম অংগ)
৩.৩.২	প্রকল্পের অধীনে নির্মিত শস্যগুদামগুলো প্রকল্প সমাপ্তির পর অধিদপ্তরের চলমান শস্যগুদাম কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত করার নিমিত্ত শস্যগুদামের মালামাল-এর পূর্ণাংগ ইনভেন্টরী এবং প্রকল্পের কোথায় কোন মালামাল আছে তার তথ্য সদর দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।	উপ-প্রকল্প পরিচালক, এমআইএডিপি (ডিএম অংগ)
৩.৩.৩	প্রকল্পের আওতায় নির্মিত এসেম্বল সেন্টার গুলো দুট উকোখনের ব্যবস্থা গ্রহণ ও আরএডিপি প্রস্তাবের সমুদয় অর্থ ব্যয় পূর্বক ১০০% অগ্রগতি সম্পন্ন করতে হবে।	উপ-প্রকল্প পরিচালক, এমআইএডিপি (ডিএম অংগ)

৩.৪: পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমষ্টিত কৃষি উন্নয়ন (ডিএম অংগ) প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে আরএডিপি অনুযায়ী মোট বরাদ্দ ২৮১.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ কিসি বাবদ মোট ২৮১.০০ লক্ষ টাকা ছাড় হয়েছে। এপ্রিল/২০১৭ পর্যন্ত ২৩৮.২১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে যা মোট বরাদ্দের ৮৪.৭৭%। প্রকল্পের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সফটওয়ার তৈরীর টেক্নোলজি কার্যক্রম দুট শেষ করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রকল্পটি যেহেতু ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে শেষ হবে সেহেতু স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায় প্রকল্পের কার্যক্রম প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সভাপতি নির্দেশ দেন। প্রকল্পের অধীনে সংক্ষারকৃত শস্যগুদামগুলো ধারাবাহিকভাবে চলমান রাখার নিমিত্ত অগ্রীম ভাড়া প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করতে সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন। প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত মেশিনারীগুলোর একটি ব্যবহার নির্দেশিকা তৈরী করতে সভাপতি পুনরায় নির্দেশ প্রদান করেন। এছাড়া খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রকল্পের অর্থায়নে একটি সাব মিটার প্রতিস্থাপন করতে সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন। যেহেতু প্রকল্পটি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সমাপ্ত হবে সেহেতু প্রকল্পের পিসিআর আবশ্যিকভাবে জুলাই/২০১৭ মাসের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করতে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য আরএডিপি প্রস্তাবের সমুদয় অর্থ ব্যয় পূর্বক ১০০% অগ্রগতি সম্পন্ন করার বিষয়ে সভাপতি মহোদয় পুনরায় জোর তাগিদ প্রদান করা হয়।



সভায় বিস্তারিত আলোচনার প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়ঃ

ক্রঃ নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.৪.১	২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ডিপিপি সংস্থানের আলোকে সফটওয়ার তৈরীর কার্যক্রম দ্রুত শেষ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক পিজিবিআইএডিপি (ডিএএম অংগ)
৩.৪.২	প্রকল্পের কার্যক্রম স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায় অথবা ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক পিজিবিআইএডিপি (ডিএএম অংগ)
৩.৪.৩	প্রকল্পের অধীনে সংস্কারকৃত শস্যগুদামগুলো ধারাবাহিকভাবে চলমান রাখার নিমিত্ত অগ্রীম ভাড়া প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক পিজিবিআইএডিপি (ডিএএম অংগ)
৩.৪.৪	প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য আরএডিপি প্রস্তাবের সমুদয় অর্থ ব্যয় পূর্বক ১০০% অগ্রগতি সম্পন্ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক পিজিবিআইএডিপি (ডিএএম অংগ)
৩.৪.৫	প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত মেশিনারীগুলোর একটি ব্যবহার নির্দেশিকা তৈরী করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক পিজিবিআইএডিপি (ডিএএম অংগ)
৩.৪.৬	খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রকল্পের অর্থায়নে একটি সাব মিটার প্রতিস্থাপন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক পিজিবিআইএডিপি (ডিএএম অংগ)
৩.৪.৭	প্রকল্পের পিসিআর আবশ্যিকভাবে জুলাই/২০১৭ মাসের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক পিজিবিআইএডিপি (ডিএএম অংগ)

৩.৫: “সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ (বিপণন অংগ)” প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে আরএডিপি অনুযায়ী মোট বরাদ্দ ৩৩৪.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ কিস্তি বাবদ মোট ৩৩৪.০০ লক্ষ টাকা ছাড় হয়েছে। এপ্রিল/২০১৭ পর্যন্ত ২৬৩.৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে যা মোট বরাদ্দের ৭৮.৫৮%। মৌলভী বাজার ও হবিগঞ্জ জেলায় এসেবল সেন্টার নির্মাণ কার্যক্রম দ্রুত শেষ করার জন্য তাগিদ প্রদান অব্যাহত রাখতে সভাপতি নির্দেশ দেন। সিলেট জেলায় ০১টি অফিস কাম ট্রেনিং ও প্রসেসিং সেন্টার নির্মাণের বিষয়ে দ্রুত পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং প্রকল্পের সার্ভে ও ডকুমেন্টারী কার্যক্রম দ্রুত শেষ করতে সভাপতি মহোদয় জোর তাগিদ প্রদান করেন। সভাপতি প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য আরএডিপি প্রস্তাবের সমুদয় অর্থ ব্যয় পূর্বক ১০০% অগ্রগতি সম্পন্ন করতে পুনরায় জোর তাগিদ প্রদান করেন।

সভায় বিস্তারিত আলোচনার প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়ঃ

ক্রঃ নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.৫.১	প্রকল্পের আওতায় মৌলভী বাজার ও হবিগঞ্জ জেলায় এসেবল সেন্টার নির্মাণ কাজ দ্রুত সময়ের মধ্যে শেষ করার জন্য তাগিদ প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, আইসিআইএসআরপি (ডিএএম অংগ)
৩.৫.২	২০১৬-১৭ অর্থ বছরে আরএডিপি’র মূলধন খাতের বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, আইসিআইএসআরপি (ডিএএম অংগ)
৩.৫.৩	প্রকল্পের কার্যক্রম জাতীয় পত্রিকায় ও ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, আইসিআইএসআরপি (ডিএএম অংগ)
৩.৫.৪	প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য আরএডিপি প্রস্তাবের সমুদয় অর্থ ব্যয় পূর্বক ১০০% অগ্রগতি সম্পন্ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, আইসিআইএসআরপি (ডিএএম অংগ)

৩.৬: এনসিডিপি বাজারের হালনাগাদ পরিস্থিতিঃ সমাপ্ত এফএমজি কর্মসূচী চলাকালীন সময়ে বিতরণকৃত ভ্যান-এর কিস্তি নিয়মিত আদায় ও অবিতরনকৃত ৬টি ভ্যান এবং রংপুরের মাহিগঞ্জ ও ট্রাক টার্মিনালের এনসিডিপি মার্কেটের সমস্যা ও সমাধানের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করা বিষয়ে দীর্ঘ সময় পার হবার পরও সংশ্লিষ্ট উপ-পরিচালকদের পক্ষ থেকে কোন কার্যকরী ভূমিকা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। এ বিষয়ে সভায় অসন্তোষ জ্ঞাপন করা হয় এবং কারণ ব্যাখ্যার জন্য সভাপতি নির্দেশ দেন।

সভায় বিস্তারিত আলোচনার প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক্রঃ নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.৬.১	সমাপ্ত এফএমজি কর্মসূচী চলাকালীন সময়ে বিতরণকৃত ভ্যান-এর কিস্তি নিয়মিত আদায় ও অবিতরনকৃত ৬টি ভ্যান এবং রংপুরের মাহিগঞ্জ ও ট্রাক টার্মিনালের এনসিডিপি মার্কেটের সমস্যা ও সমাধানের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করা বিষয়ে দীর্ঘ সময় পার হবার পরও সংশ্লিষ্ট উপ-পরিচালকদের পক্ষ থেকে কোন কার্যকরী ভূমিকা না থাকায় কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে।	উপ-পরিচালক (পিপি)

৩.৭: “বসত বাড়ীতে আলু সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম কর্মসূচী” বিষয়ে কর্মসূচী পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সংশোধিত মোট বরাদ্দ ৫৯.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ কিস্তি বাবদ মোট ৫৯.০০ লক্ষ টাকা ছাড় পাওয়া গেছে এবং উক্ত বরাদ্দের বিপরীতে এপ্রিল/২০১৭ পর্যন্ত সর্বমোট ১৪.৩৯৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, যা মোট বরাদ্দের ২৪.৮০%। কর্মসূচির অগ্রগতি এপ্রিল পর্যন্ত এত কম হওয়ায় সভাপতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের নির্ধারিত ২০ টি আলুর মডেল ঘর আগামী ১৫মে, ২০১৭ মাসের মধ্যে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে চলাতি মৌসুমে আলু সংরক্ষণে যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ ও আলুর ঘরগুলো যথাযথ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে সভায় নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি মহোদয় কর্মসূচির কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সংশোধিত বরাদ্দের সমুদয় অর্থ ব্যয় পূর্বক ১০০% অগ্রগতি সম্পন্ন করতে পুনরায় জোর তাগিদ প্রদান করেন।

সভায় বিস্তারিত আলোচনার প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক্রঃ নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.৭.১	যে সকল এলাকায় ইতোমধ্যে আলুর ঘর নির্মাণ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে নির্মাণ করা হবে উক্ত ঘরের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও উপকারিতা উল্লেখ পূর্বক একটি প্রদর্শনী বোর্ড লাগাতে হবে।	কর্মসূচী পরিচালক বসত বাড়ীতে আলু সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম কর্মসূচী
৩.৭.২	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের নির্ধারিত ২০ টি আলুর মডেল ঘর আগামী ১৫ মে, ২০১৭ মাসের মধ্যে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে চলাতি মৌসুমে আলু সংরক্ষণে যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ ও আলুর ঘরগুলো যথাযথ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।	কর্মসূচী পরিচালক বসত বাড়ীতে আলু সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম কর্মসূচী

৩.৮: ফ্রেশকাট শাকসজ্জি ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ বিষয়ে কর্মসূচী পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ ৫৫.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ কিস্তি বাবদ মোট ৫৫.০০ লক্ষ টাকা ছাড় পাওয়া গেছে এবং সময় স্বল্পতার করণে বরাদ্দের বিপরীতে এপ্রিল/২০১৭ পর্যন্ত কোন টাকা ব্যয় করা হয়নি। পিপিএনবি এর আলোকে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুসারে অতিদ্রুত কার্যক্রম সম্পন্ন করতে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।

৩.৯: দরপত্রের অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনাঃ সচিব কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সকল প্রকল্পের টেক্নোরিং কার্যক্রম ই-সেবার আওতায় আনার লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সভাপতি পুনরায় নির্দেশনা প্রদান করেন। অর্থ বছরের (২০১৬-১৭) কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পে দরপত্রের কার্যাদেশ টেক্নো সিডিউলের নির্ধারিত স্পেসিফিকেশনের ভিত্তিতে পণ্য সামগ্ৰীৰ গুনগতমান বুঝে নেবার বিষয়টি নিশ্চিত করতে সভাপতি পুনরায় নির্দেশনা প্রদান করেন।

সভায় বিস্তারিত আলোচনার প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক্রঃ নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.৮.১	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল দরপত্র বিশেষ করে নির্মাণ কাজের টেক্নোসমূহ ই-টেক্নোরিং এর মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।	সকল প্রকল্প পরিচালক/কর্মসূচী পরিচালক

৩.৮.২	অর্থ বছরের (২০১৬-১৭) কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পে দরপত্রের কার্যদেশ টেন্ডার সিডিউলের নির্ধারিত স্পেসিফিকেশনের ভিত্তিতে পণ্য সামগ্রীর গুণগতমান বুঝে নেবার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	সকল প্রকল্প পরিচালক/কর্মসূচী পরিচালক
-------	--	---

৪-বিবিধঃ প্রকল্প পরিচালকগণ সভার কার্যবিবরণী অনুযায়ী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন এবং পরবর্তী সভার কার্যপত্রে অন্তর্ভুক্তির জন্য নতুন কোন আলোচ্য বিষয় থাকলে তা লিখিত ভাবে মহাপরিচালক বরাবর অবশ্যই নির্ধারিত তারিখের মধ্যে প্রেরণ করার জন্য সভায় পুনরায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশের চলমান কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং তা আরও গতিশীল করে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের হার ৯৯.৫০ শতাংশের উপরে নিয়ে যাবার জন্য মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর নির্দেশনামতে বরাদ্দকৃত অর্থের যথোপযুক্ত ও সময়সূচী ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য জরুরী পদক্ষেপ নিতে সভাপতি পুনরায় নির্দেশনা প্রদান করেন। ট্রেনিং সেন্টার এর মেশিনারী গুলো কিভাবে চালু করা যায় তার একটি নীতিমালা তৈরী করার জন্য বিভাগীয় উপ-পরিচালকগণকে পুনরায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) অনুযায়ী সকল কার্যক্রম জুন, ২০১৭ এর মধ্যে শতভাগ সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট প্রমাণকসহ প্রতিবেদন দাখিল করতে ও APA সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা সমূহের অগ্রগতি সন্তোষজনক না হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুক্তে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সভাপতি মহোদয় নির্দেশ প্রদান করেন।

সভায় বিস্তারিত আলোচনার প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক্রঃ নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৪.১	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের হার ৯৯.৫০ শতাংশের উপরে নিয়ে যাবার জন্য মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর নির্দেশনামতে বরাদ্দকৃত অর্থের যথোপযুক্ত ও সময়সূচী ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য জরুরী পদক্ষেপ নিতে হবে।	সকল প্রকল্প পরিচালক/কর্মসূচী পরিচালক
৪.২	আঞ্চলিক ট্রেনিং সেন্টার এর মেশিনারী গুলো চালু এবং ব্যবহার বিষয়ে একটি খসড়া নীতিমালা প্রয়োজন পূর্বক দুর্তম সময়ের মধ্যে সদর দপ্তরে দাখিল করতে হবে। এছাড়া যে সকল বিভাগে মেশিনারী আছে উক্ত মেশিনারীগুলোর তালিকা প্রস্তুত করে সুনির্দিষ্ট মতামতসহ একটি নীতিমালা প্রেরণ করতে হবে।	সকল বিভাগীয় উপ-পরিচালক ও সহকারী পরিচালক (প্রশাস্ত)
৪.৩	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) অনুযায়ী সকল কার্যক্রম জুন, ২০১৭ এর মধ্যে শতভাগ সম্পন্ন করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রমাণকসহ প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। APA সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা সমূহের অগ্রগতি সন্তোষজনক না হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুক্তে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সকল বিভাগীয় উপ-পরিচালক ও সকল প্রকল্প পরিচালক/কর্মসূচী পরিচালক

৫। আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


 (মোঃ মাহবুব আহমেদ)
 মহাপরিচালক
 কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।