

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট
ঢাকা-১২১৫।

স্মারক নং: ১২.০২.০০০০.০১২.০৬.০০১.১৬- ১৬২

তারিখঃ ২০-০৪-২০১৭।

সভার নোটিশ


২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচীর মার্চ, ২০১৭ পর্যন্ত সময়ে বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা আগামী ২৩-০৪-২০১৭ তারিখ (রবিবার) দুপুর ১২.০০ ঘটিকায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় সভাপতিত্ব করবেন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, জনাব মোঃ মাহবুব আহমেদ।

২। সভায় আলোচ্য সূচীঃ

- ২.১) ২০-০৩-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প/কর্মসূচীর অগ্রগতি (ফেব্রুয়ারি, ২০১৭) পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।
- ২.২) ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচীর (মার্চ, ২০১৭) পর্যন্ত সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।
- ২.৩) ২০-০৩-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির পর্যালোচনা।
- ২.৪) বিবিধ।

৩। প্রকল্প বাস্তবায়নের হালনাগাদ, পরিস্থিতি, সমস্যা এবং তা নিরসন সম্পর্কিত প্রস্তাবসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও প্রকল্প/কর্মসূচী পরিচালকদের উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ ২৩-০৪-২০১৭ তারিখ সভার কার্যপত্র।


(মোঃ আব্দুর রশিদ)
উপ-পরিচালক (পিপি) (অঃদাঃ)
ফোনঃ ৯১১৪৮২২
e-mail: dc_p@dam.gov.bd

কার্যার্থে অনুলিপিঃ (জৈষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)।

- ১। প্রধান (গবেষণা ও উন্নয়ন), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।
- ২। উপ-পরিচালক (পিপি), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।
- ৩। উপ-পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/সিলেট/বরিশাল/রংপুর বিভাগ।
- ৪। প্রকল্প পরিচালক, পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (বিপণন অংগ), বাগেরহাট।
- ৫। প্রকল্প পরিচালক (অঃ দাঃ), সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (বিপণন অংগ), খামারবাড়ি, ঢাকা।
- ৬। উপ-প্রকল্প পরিচালক, মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (বিপণন অংগ), কুষ্টিয়া।
- ৭। কর্মসূচী পরিচালক, বসতবাড়িতে আলু সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম কর্মসূচী, রংপুর।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

- ১। সহকারী পরিচালক (প্রশাসন), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।
(সভায় অংশ গ্রহণকারীদের আপ্যায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ সহ)
- ২। সিস্টেম এ্যাডমিন (আইসিটি সেল), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা (ওয়েব সাইড-এ প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- ৩। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।

পরিকল্পিত ও উন্নত বিপণন ব্যবস্থাই নিশ্চিত করতে পারে কৃষক ও ভোক্তার ন্যায্য অধিকার।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট
ঢাকা-১২১৫।

বিষয়ঃ এপ্রিল ২০১৭ মাসে অনুষ্ঠিতব্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচীসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা (মার্চ, ২০১৭ পর্যন্ত) সভার কার্যপত্র।

সভাপতি : জনাব মোঃ মাহবুব আহমেদ, মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।
স্থান : সভা কক্ষ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা।
সময় : দুপুর ১২.০০ ঘটিকা।
তারিখ : ২৩ এপ্রিল, ২০১৭ খ্রিঃ।

০১। আলোচ্য সূচী-১: ২০/০৩/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প ও কর্মসূচী'র পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণঃ
২০ মার্চ, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী গত ১৩/০৪/২০১৭ তারিখে সংশ্লিষ্টদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। বিতরণকৃত কার্যবিবরণীর বিষয়ে কোন সংশোধনী প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। সভার কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করা যেতে পারে।

০২। আলোচ্য সূচী-২: ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের অধিদপ্তরের আওতায় এডিপিভুক্ত প্রকল্প ও কর্মসূচীসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণঃ

২.১: ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, অবমুক্তি ও অগ্রগতি (মার্চ, ২০১৭ পর্যন্ত):

(লক্ষ টাকা)

ক্রঃ নং	প্রকল্প/ কর্মসূচীর নাম ও বাস্তবায়ন কাল	ডিপিপিতে মোট প্রকল্পিত ব্যয়	২০১৬-১৭ সালের আরএডিপি বরাদ্দ		অবমুক্তি (বরাদ্দে %)	২০১৬-১৭ সালের বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতি				মন্তব্য
			মোট	জিওবি (পিএ)		ফেব্রুয়ারি /২০১৭ইং মাস পর্যন্ত		মার্চ/২০১৭ইং মাস পর্যন্ত		
						আর্থিক (%)	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব	
প্রকল্প										
(ক)	মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (ডিএএম অংগ) (০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৭)	৯৬৫.০০	১১০.০০	১১০.০০ (-)	৮৮.৫০ (৭৫%)	৭১.৯০ (৬০.৯৩%)	৭৬%	৮৩.৮৪ (৭৬.২২%)	৮৫%	বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে উপ-প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করতে পারেন।
(খ)	পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (ডিএএম অংগ) (০১/০৭/২০১২ হতে ০/০৬/২০১৭)	১,০০৯.০০	২৮১.০০	২৮১.০০ (-)	২১৩.৭৫ (৭৫%)	১৭৫.৭৪ (৬১.৬৬%)	৬৫%	১৮৫.২৪ (৬৫.৯২%)	৭৫%	বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করতে পারেন।
(গ)	সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (বিপণন অংগ) (০১/০৩/২০১৫ হতে ৩০/০৬/২০২০)	১,৩৭৮.০০	৩৩৪.০০	৩৩৪.০০ (-)	২৫০.৫০ (৭৫%)	১৭০.৭০ (৫১.১১%)	৫৫%	১৮৮.৭১ (৫৬.৫০%)	৬৫%	বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করতে পারেন।
	প্রকল্প মোটঃ	৩,৩৫২.০০	৭২৫.০০	৭২৫.০০ (-)	৫৫২.৭৫ (৭৫%)	৪১৮.৩৪ (৫৬.৭৬%)		৪৫৭.৭৯ (৬৩.১৪%)		
কর্মসূচী										
	বসত বাড়ীতে আলু সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম কর্মসূচী	১০০.০০	২৩.০০	২৩.০০ (-)	১৭.২৫ (৭৫%)	১৫.২৪৭ (৬৬.২৬%)	৮৮.৩৯ %	১৫.২৪৭ (৬৬.২৬ %)		কর্মসূচীর অবস্থা বিষয়ে কর্মসূচী পরিচালক সভাকে অবহিত করতে পারেন।
	কর্মসূচী মোটঃ	১০০.০০	২৩.০০	২৩.০০ (-)	১৭.২৫ (৭৫%)	১৫.২৪৭ (৬৬.২৬%)		১৫.২৪৭ (৬৬.২৬ %)		৮৮.৩৯%

২.২: ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প ও কর্মসূচীর দরপত্র পর্যালোচনা (মার্চ/২০১৭ পর্যন্ত):

(লক্ষ টাকা)

ক্র. নং	প্রকল্প/ কর্মসূচীর নাম	দরপত্র/ প্যাকেজের সংখ্যা	দরপত্র আহবান (%)	কার্যাদেশ (%)	মন্তব্য
প্রকল্প					
০১	মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (ডিএএম অংগ)	পন্য: ০১টি কার্য: - সেবা: - মোট: ০১টি	পন্য: ০১টি কার্য: - সেবা: - মোট: ০১টি	পন্য: ০১টি কার্য: - সেবা: - মোট: ০১টি	বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করতে পারেন।
০২	পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (ডিএএম অংগ)	পন্য: ০১টি কার্য: ০২টি সেবা: - মোট: ০৩টি	পন্য: ০১টি কার্য: ০২টি সেবা: - মোট: ০৩টি	পন্য: ০১টি কার্য: ০২টি সেবা: - মোট: ০৩টি	বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করতে পারেন।
০৩	সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (বিপণন অংগ)	পন্য: ০১টি কার্য: ০৩টি সেবা: ০২টি মোট: ০৬টি	পন্য: ০১টি কার্য: ০৩টি সেবা: ০২টি মোট: ০৬টি	পন্য: ০১টি কার্য: ০২টি সেবা: - ০২টি মোট: ০৫টি	বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করতে পারেন।
	প্রকল্প মোটঃ	পন্য: ০৩টি কার্য: ০৫টি সেবা: ০২টি মোট: ১০টি	পন্য: ০৩টি কার্য: ০৫টি সেবা: ০২টি মোট: ১০টি	পন্য: ০৩টি কার্য: ০৪টি সেবা: - ০২টি মোট: ০৯টি	
কর্মসূচী					
০৪	বসত বাড়ীতে আলু সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাত-করণ ও বিপণন কার্যক্রম কর্মসূচী।	পন্য: ০২টি কার্য: ০১টি সেবা: - মোট: ০৩টি	পন্য: ০১টি কার্য: ০১টি সেবা: - মোট: ০২টি	পন্য: ০১টি কার্য: ০১টি সেবা: - মোট: ০২টি	বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে কর্মসূচী পরিচালক সভাকে অবহিত করতে পারেন।
	কর্মসূচী মোটঃ	মোটঃ ০৩টি	মোটঃ ০২টি	মোটঃ ০২টি	

৩। আলোচ্য সূচী-৩: ২০/০৩/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত ও অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ

ক্র. নং	প্রকল্প/ কর্মসূচী	গত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি
০১।	২০১৫-১৬ এর আরএডিপিতে নতুন প্রকল্প প্রস্তাব	৩.২.১ অধিদপ্তর পুনর্গঠিত হওয়ার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন জেলায় নিজস্ব অফিস স্থাপনাসহ প্রক্রিয়াজাতকরণ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে স্থাপনা নির্মাণের নিমিত্ত সবুজ পাতাভুক্ত প্রস্তাবিত প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত জেলাসমূহে (জেলা সদর ছাড়াও নিকটবর্তী উপজেলা) জমি প্রাপ্তির বিষয়ে সদর দপ্তরের প্রেরিত ছক মোতাবেক আগামী ৩০শে মার্চ/২০১৭ এর মধ্যে তথ্য প্রদান করতে হবে এবং যেসকল ডিএমও তথ্য প্রদান করবেনা তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সকল বিভাগীয় উপ-পরিচালক	রাজশাহী বিভাগঃ রাজশাহী জেলা হতে জমি প্রাপ্তির তথ্য ছক মোতাবেক সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। বগুড়া ও পাবনা জেলার জমি প্রাপ্তির বিষয়ে তথ্য ছক মোতাবেক যথাক্রমে ২৮-৩-১৭ ও ১৩-০৪-২০১৭ তারিখে সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। খুলনা বিভাগঃ খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া ও মাগুরা হতে প্রাপ্ত তথ্য পাওয়া গেছে এবং যে সকল জেলা হতে অদ্যাবধি তথ্য পাওয়া যায়নি সেসকল জেলা সমূহের ডিএমও/এমআইগণের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হবে। ঢাকা বিভাগঃ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক নিজস্ব অফিস স্থাপনাসহ প্রক্রিয়াজাতকরণ সুবিধা

				সৃষ্টির লক্ষ্যে স্থাপনা নির্মাণের বিষয়ে গত ০২/১১/২০১৬খ্রিঃ তারিখের ৯৬০ সংখ্যক স্মারকপত্রে পুনরায় ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, নরসিংদী ও গোপালগঞ্জের জেলাকে তাগিদ প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, গোপালগঞ্জ ও ঢাকা জেলার জমি প্রাপ্তির বিষয়ে তথ্য সদর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। নরসিংদী জেলার তথ্য জরুরীভাবে প্রেরণের জন্য এম, আইকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
০২।	মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (ডিএএম অংগ)	৩.৩.১ প্রকল্পের কার্যক্রম স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায় প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	উপ-প্রকল্প পরিচালক, এমআইএডিপি (ডিএএম অংগ)	প্রকল্পের কার্যক্রম স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায় প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
		৩.৩.২ প্রকল্পের অধীনে নির্মিত শস্যগুদামগুলো প্রকল্প সমাপ্তির পর অধিদপ্তরের চলমান শস্যগুদাম কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত করার নিমিত্ত প্রস্তাব দিতে হবে এবং প্রকল্পের আওতায় চালুকৃত শস্যগুদামের মালামাল-এর পূর্ণাঙ্গ ইনভেন্টরী করে সদর দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।	উপ-প্রকল্প পরিচালক, এমআইএডিপি (ডিএএম অংগ)	প্রকল্পের অধীনে নির্মিত ২টি নতুন চালুকৃত শস্যগুদাম প্রকল্প সমাপ্তির পর অধিদপ্তরের চলমান শস্যগুদাম কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত করার নিমিত্ত প্রস্তাব ইতোমধ্যে সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে এবং প্রকল্পের আওতায় চালুকৃত শস্যগুদামের মালামাল-এর পূর্ণাঙ্গ ইনভেন্টরী করে অতিসত্তর সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হবে।
		৩.৩.৩ প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য আরএডিপি প্রস্তাবের সমুদয় অর্থ ব্যয় পূর্বক ১০০% অগ্রগতি সম্পন্ন করতে হবে।	উপ-প্রকল্প পরিচালক, এমআইএডিপি (ডিএএম অংগ)	প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে করার জন্য আরএডিপি প্রস্তাবের সমুদয় অর্থ ব্যয় পূর্বক ১০০% অগ্রগতি সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আরএডিপি এর বিপরীতে ১৮ এপ্রিল, ২০১৭ পর্যন্ত ৭৮.৪৯% অগ্রগতি হয়েছে।
০৩।	পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (ডিএএম অংগ)	৩.৪.১ ডিপিপি সংস্থানের আলোকে সংশ্লিষ্ট সফটওয়্যার ফার্মের সাথে আলোচনা পূর্বক প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার তৈরীর কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	উপ-পরিচালক(পিপি), ও প্রকল্প পরিচালক পিজিবিআইএডিপি (ডিএএম অংগ)	সফটওয়্যার তৈরীর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
		৩.৪.২ প্রকল্পের কার্যক্রম স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায় অথবা ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক পিজিবিআইএডিপি (ডিএএম অংগ)	সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইতোমধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
		৩.৪.৩ প্রকল্পের অধীনে সংস্কারকৃত শস্যগুদামগুলো প্রকল্প সমাপ্তির পর অধিদপ্তরের চলমান শস্যগুদাম কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত করার নিমিত্ত প্রস্তাব দিতে হবে এবং সংস্কারকৃত শস্যগুদামগুলো ধারাবাহিকভাবে চলমান রাখার	প্রকল্প পরিচালক পিজিবিআইএডিপি (ডিএএম অংগ)	০২.০৪.২০১৭ তারিখে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে।

		নিমিত্ত অগ্রীম ভাড়া প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।		
		৩.৪.৪ প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য আরএডিপি প্রস্তাবের সমুদয় অর্থ ব্যয় পূর্বক ১০০% অগ্রগতি সম্পন্ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক পিজিবিআইএডিপি (ডিএম অংগ)	সিদ্ধান্ত মোতাবেক সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।
		৩.৪.৫ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত মেশিনারীগুলোতে প্রকল্পের নাম খোদাইপূর্বক মেশিনগুলো চালু করার উদ্যোগসহ একটি ব্যবহার নির্দেশিকা তৈরী করতে হবে। এছাড়া সংগৃহীত মেশিনারীগুলো খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রতিস্থাপন করতে হবে এবং এর জন্য যাবতীয় ব্যয় (বিদ্যুৎ বিল ও অন্যান্য) প্রকল্প থেকে সংস্থান করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক পিজিবিআইএডিপি (ডিএম অংগ)	প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত মেশিনারীগুলোতে প্রকল্পের নাম নামাঙ্কিত করা হয়েছে এবং মেশিনগুলো চালু করার উদ্যোগসহ একটি ব্যবহার নির্দেশিকা তৈরী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
০৪।	সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ (বিপণন অংগ) প্রকল্প	৩.৫.১ প্রকল্পের আওতায় মৌলভী বাজার ও হবিগঞ্জ জেলায় এসেম্বল সেন্টার নির্মাণ কাজ দ্রুত সময়ের মধ্যে শুরু করার জন্য এলজিইডিকে তাগিদ প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, আইসিআইএসআরপি (ডিএম অংগ)	মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার এসেম্বল সেন্টার নির্মাণ কাজের কলম ঢালাই কার্যক্রম চলমান আছে।
		৩.৫.২ সিলেট জেলায় ০১টি অফিস কাম ট্রেনিং ও প্রসেসিং সেন্টার নির্মাণের বিষয়ে দ্রুত পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, আইসিআইএসআরপি (ডিএম অংগ)	টেন্ডার আহবান করা হয়েছে।
		৩.৫.৩ প্রকল্পের সার্ভে ও ডকুমেন্টারী প্রস্তুত করার নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে যোগাযোগপূর্বক কার্যক্রম তদারকি করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, আইসিআইএসআরপি (ডিএম অংগ)	সার্ভে কার্যক্রমের বাজার তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম চলমান আছে এবং ভিডিও ডকুমেন্টারী নির্মাণের শূটিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
		৩.৫.৪ প্রকল্পের কার্যক্রম স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায় প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, আইসিআইএসআরপি (ডিএম অংগ)	প্রকল্প কার্যক্রম স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায় প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
		৩.৫.৫ প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য আরএডিপি প্রস্তাবের সমুদয় অর্থ ব্যয় পূর্বক ১০০% অগ্রগতি সম্পন্ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, আইসিআইএসআরপি (ডিএম অংগ)	আরএডিপি প্রস্তাবের ১০০% অর্থ ব্যয় করার জোর কর্ম তৎপরতা অব্যাহত আছে।
০৫।	এনসিডিপি বাজারের হালনাগাদ	৩.৬.১ কর্মসূচী চলাকালীন সময়ে বিতরণকৃত ভ্যান-এর কিস্তি নিয়মিত আদায় এবং অবিতরণকৃত	বিভাগীয় উপ-পরিচালক রাজশাহী	রাজশাহী বিভাগঃ নওগাঁ জেলায় ০৪টি এবং বগুড়া জেলায় ০২টি অবিতরণকৃত ভ্যান রয়েছে। ভ্যানগুলি বিতরণের জোর

	<p>পরিস্থিতি বিষয়</p> <p>ভ্যানগুলো চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন জেলায় দ্রুত বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>		<p>প্রচেষ্টা চলছে।</p>
	<p>৩.৬.২ রংপুরের মাহিগঞ্জ ও ট্রাক টার্মিনালের এনসিডিপি বন্ধ মার্কেট চালুকরণ/বিকল্প ব্যবহার প্রসঙ্গে মেয়র, রংপুর সিটি কর্পোরেশন, রংপুর বরাবর পুনরায় পত্র প্রেরণ করতে হবে এবং প্রেরিত পত্রের প্রত্যুত্তরের পর মন্ত্রনালয়ে প্রেরণযোগ্য একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রস্তুত করে সদর দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।</p>	<p>বিভাগীয় উপ-পরিচালক রংপুর</p>	<p>সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রংপুর বিভাগ হতে প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।</p>
	<p>৩.৬.৩ এনসিডিপি মার্কেটসমূহ স্থানীয় এলাকার নাম অনুসারে নামকরণ করতে হবে এবং পরিচালনায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নাম উল্লেখ করে প্রতিটি মার্কেটের সম্মুখভাগে নামফলক স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে।</p>	<p>বিভাগীয় উপ-পরিচালক রাজশাহী ও রংপুর</p>	<p>রাজশাহী বিভাগঃ নির্দেশনা মোতাবেক সকল জেলায় ১৫-৩-২০১৭ তারিখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পত্র প্রদান করা হয়েছে।</p> <p>রংপুর বিভাগঃ প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।</p>
	<p>৩.৬.৪ এনসিডিপি মার্কেটসমূহে সংশ্লিষ্ট ডিএমও/এমআই গণকে প্রতি সপ্তাহে অন্তত ১দিন উপস্থিত হয়ে বাজার সংযোগ, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য বিষয়াবলী সম্পাদন করতে হবে।</p>	<p>বিভাগীয় উপ-পরিচালক রাজশাহী ও রংপুর</p>	<p>রাজশাহী বিভাগঃ নির্দেশনা মোতাবেক সকল জেলায় ১৫-৩-২০১৭ তারিখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পত্র প্রদান করা হয়েছে।</p> <p>রংপুর বিভাগঃ প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।</p>
<p>০৬। বসতবাড়ীতে আলু সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম কর্মসূচী</p>	<p>৩.৭.১ কর্মসূচীর কার্যক্রম স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায় প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>৩.৭.২ কর্মসূচীর আওতায় যেসকল কৃষক বিপণন দল ইতোমধ্যে গঠন করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হবে তার তথ্য পূর্বের প্রেরিত ছক মোতাবেক সদর দপ্তরে প্রেরণ করতে</p>	<p>কর্মসূচী পরিচালক বসত বাড়ীতে আলু সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম কর্মসূচী</p> <p>কর্মসূচী পরিচালক বসত বাড়ীতে আলু সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও</p>	<p>কর্মসূচীর কার্যক্রম বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে জাতীয় পত্রিকা সমকাল, ইত্তেফাক, আমাদের সময়, বাংলাদেশ প্রতিদিন, নিউজ টুডে ও দি নিউ নেসনসহ স্থানীয় পত্রিকা যুগের আলো, দৈনিক দাবানল, দৈনিক পরিবেশ ও রংপুর চিত্র পত্রিকায় প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া আলু সংরক্ষণের অহিমায়িত মডেল ঘর কার্যক্রমের ভিডিও চিত্র চ্যানেল ২৪ ও মাছরাঙ্গা টেলিভিশনে দিন ব্যাপী প্রচার করা হয়।</p> <p>কর্মসূচীর পিপিএনবি অনুযায়ী ৪০টি উপজেলায় ৮০টি কৃষক বিপণন দল গঠন করা হবে। তন্মধ্যে ৭০টি কৃষক বিপণন</p>

[Handwritten signature]

		হবে।	বিপণন কার্যক্রম কর্মসূচী	দল গঠন ও অনুমোদন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১০টি দল গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দলগঠন সম্পন্ন হলে যাচাই বাছাই ও যথাযথ অনুমোদন প্রক্রিয়ার পর সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হবে।
		৩.৭.৩ যে সকল এলাকায় ইতোমধ্যে আলুর ঘর নির্মাণ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে নির্মাণ করা হবে উক্ত ঘরের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও উপকারিতা উল্লেখ পূর্বক একটি প্রদর্শনী বোর্ড লাগাতে হবে।	কর্মসূচী পরিচালক বসত বাড়ীতে আলু সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম কর্মসূচী	২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এ-খাতে চতুর্থ কিস্তির বরাদ্দ প্রাপ্তি ও অর্থ ছাড় সাপেক্ষে প্রদর্শনী বোর্ড তৈরী ও স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। সে লক্ষ্যে ইতোমধ্যে টেন্ডার আহবানের জন্য ব্যয় প্রাক্কলন অনুমোদনের নিমিত্ত সদর দপ্তরে পত্র দেয়া হয়েছে।
		৩.৭.৪ টেন্ডার সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম মার্চ/২০১৭ মাসের মধ্যে আবশ্যিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে। এছাড়া কর্মসূচির কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য ৩য় প্রান্তিকের মধ্যে মূল কার্যক্রমের ৯০% এর অধিক বাস্তবায়ন সম্পন্ন করতে হবে।	কর্মসূচী পরিচালক বসত বাড়ীতে আলু সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম কর্মসূচী	৪র্থ কিস্তির অর্থ প্রাপ্তির সাপেক্ষে মে, ২০১৭ মাসের মধ্যে মডেল ঘর নির্মাণ, টেন্ডার আহবানসহ সকল কার্যক্রম সম্পাদন করা সম্ভব হবে।
০৭।	দরপত্রের অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা	৩.৮.১ ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল দরপত্রের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী মালামাল ও নির্মাণ কাজ বুঝে নিতে হবে।	সকল প্রকল্প পরিচালক/কর্মসূচী পরিচালক	পিরোজপুর প্রকল্পঃ ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল দরপত্রের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী মালামাল বুঝে নেওয়া হয়েছে এবং নির্মাণ কাজ প্রক্রিয়াধীন।
		৩.৮.২ আগামী এপ্রিল ২০১৭ মাসের মধ্যে সকল নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করতে হবে এবং মে ২০১৭ মাসের মধ্যে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় নিশ্চিত করবে। এছাড়া, জুন, ২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পসমূহ নির্দিষ্ট মেয়াদে সমাপ্তির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	সকল প্রকল্প পরিচালক/কর্মসূচী পরিচালক	পিরোজপুর প্রকল্পঃ সিদ্ধান্ত মোতাবেক সকল কার্যক্রম চলছে আশা করা যায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে।
০৮।	বিবিধ	৪.১ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের হার ৯৯.৫০ শতাংশের উপরে নিয়ে যাবার জন্য মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর নির্দেশনামতে বরাদ্দকৃত অর্থের যথোপযুক্ত ও সময়ানুগ ব্যবহার নিশ্চিত করার জরুরী পদক্ষেপ নিতে হবে।	সকল প্রকল্প পরিচালক/কর্মসূচী পরিচালক	পিরোজপুর প্রকল্পঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের হার ৯৯.৫০ শতাংশের উপরে নিয়ে যাবার জন্য মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর নির্দেশনামতে বরাদ্দকৃত অর্থের যথোপযুক্ত ও সময়ানুগ ব্যবহার নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। মুজিবনগর প্রকল্পঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের হার ৯৯.৫০ শতাংশের উপরে

				<p>নিয়ে যাবার জন্য মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর নির্দেশনামতে বরাদ্দকৃত অর্থের যথোপযুক্ত ও সময়ানুগ ব্যবহার নিশ্চিত করার জরুরী পদক্ষেপ ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে।</p>
		<p>৪.২ সমাপ্ত প্রকল্প/কর্মসূচীর আওতায় যে সকল স্থাপনা নির্মাণ, পণ্য সংগ্রহ সংস্কার মূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও কৃষক দল গঠন করা হয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার ও তদারকী নিশ্চিত করতে পুনরায় তাগিদপত্র প্রদান করতে হবে।</p>	<p>সকল বিভাগীয় উপ-পরিচালক ও সকল প্রকল্প পরিচালক/কর্মসূচী পরিচালক</p>	<p>রাজশাহী বিভাগঃ তাগিদ পত্র প্রদান করা হয়েছে।</p> <p>খুলনা বিভাগঃ এ বিষয়ে প্রকল্প ভুক্ত জেলা অফিস প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য ১৯-১২-২০১৬ তারিখের ১৪৭৩ নং স্মারকে পত্র দেয়া হয়েছে। তথ্য পাওয়ার পর ব্যবহার ও তদারকী নিশ্চিত করা হবে।</p> <p>ঢাকা বিভাগঃ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।</p>
		<p>৪.৩ আঞ্চলিক ট্রেনিং সেন্টার এর মেশিনারী গুলো চালু এবং ব্যবহার বিষয়ে একটি খসড়া নীতিমালা প্রনয়ণপূর্বক দ্রুততম সময়ের মধ্যে সদর দপ্তরে দাখিল করতে হবে। এছাড়া যে সকল বিভাগে মেশিনারী আছে উক্ত মেশিনারীগুলোর তালিকা প্রস্তুত করে সুনির্দিষ্ট মতামতসহ একটি নীতিমালা প্রেরণ করতে হবে।</p>	<p>সকল বিভাগীয় উপ-পরিচালক ও সহকারী পরিচালক (প্রশাঃ)</p>	<p>রাজশাহী বিভাগঃ এ বিষয়ে ২৫-০১-২০১৭ তারিখে তালিকা প্রেরণ করা হয়েছে এবং খসড়া নীতিমালা প্রনয়নের কার্যক্রম চলছে।</p> <p>খুলনা বিভাগঃ খুলনা ও যশোর হতে প্রস্তাব পাওয়া গেছে। যাচাই বাছাইপূর্বক নীতিমালা প্রস্তুতের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।</p> <p>ঢাকা বিভাগঃ ঢাকা বিভাগীয় আঞ্চলিক কার্যালয়ের মেশিনারীজ (তেল ভাঙ্গা, তেল ফিল্টার করা ও ডাল ভাঙ্গা) দীর্ঘদিন অব্যবহৃত থাকায় নষ্ট ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে গেছে। এছাড়া নরসিংদী ট্রেনিং এন্ড প্রসেসিং সেন্টারে প্রতিমাসে কৃষক ও উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। এ জন্য প্রশিক্ষণ খাতে বরাদ্দ প্রয়োজন। মেশিনারীগুলোর তালিকা প্রস্তুতসহ নীতিমালা প্রস্তুতের কাজ অব্যাহত আছে।</p>
		<p>৪.৪ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) অনুযায়ী সকল কার্যক্রম জুন, ২০১৭ এর মধ্যে শতভাগ সম্পন্ন করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রমাণকসহ প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।</p>	<p>সকল বিভাগীয় উপ-পরিচালক ও সকল প্রকল্প পরিচালক/কর্মসূচী পরিচালক</p>	<p>রাজশাহী বিভাগঃ সকল কার্যক্রম শতভাগ সম্পন্নের জোর প্রচেষ্টা চলছে। সংশ্লিষ্ট প্রমাণকসহ প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সকল জেলায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।</p> <p>খুলনা বিভাগঃ এ বিষয় কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।</p> <p>পিরোজপুর প্রকল্পঃ শতভাগ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।</p> <p>মুজিবনগর প্রকল্পঃ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) অনুযায়ী সকল কার্যক্রম জুন, ২০১৭ এর মধ্যে শতভাগ সম্পন্ন</p>

				<p>করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রমাণকসহ প্রতিবেদন দাখিল করা হবে।</p> <p>ঢাকা বিভাগঃ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।</p>
		<p>৪.৫ APA সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা সমূহের অগ্রগতি সন্তোষজনক না হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>সকল বিভাগীয় উপ-পরিচালক ও সকল প্রকল্প পরিচালক/কর্মসূচী পরিচালক</p>	<p>রাজশাহী বিভাগঃ এ বিষয়ে কার্যক্রম চলছে। সকলকে সতর্ক করে পত্র দেয়া হয়েছে।</p> <p>খুলনা বিভাগঃ শতভাগ অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করা যায় অর্জন করা সম্ভব হবে।</p> <p>ঢাকা বিভাগঃ সংশ্লিষ্ট সকলকে এ বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে।</p>
		<p>৪.৬ ইতোপূর্বে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জেলা অফিসসমূহের সম্মুখভাগে লাগানোর জন্য সাইনবোর্ডের যে ফরম্যাট প্রদান করা হয়েছে তা অনতিবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে।</p>	<p>সকল বিভাগীয় উপ-পরিচালক</p>	<p>রাজশাহী বিভাগঃ নির্দেশনা মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ১৬-৩-২০১৭ তারিখে সকল ডিএমও/ডিএমআই-গণকে পত্র দেয়া হয়েছে। কার্যক্রম চলছে।</p> <p>খুলনা বিভাগঃ এবিষয় সকল জেলা অফিসে গত ১৫-০৩-২০১৭ তারিখে পত্র দেয়া হয়েছে।</p> <p>ঢাকা বিভাগঃ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।</p>
		<p>৪.৭ জেলা অফিসে যে সকল ডিএমও/এমআইগণ পরিবার নিয়ে বসবাসরত আছেন তাদের পরিবার অফিস থেকে স্থানান্তর করতে হবে এবং যেসকল জেলা অফিসসমূহ জনমানবশূন্য/গলির ভিতরে অবস্থিত সেসকল অফিসসমূহ জনবহুল এলাকায় স্থানান্তর করতে হবে।</p>	<p>সকল বিভাগীয় উপ-পরিচালক</p>	<p>রাজশাহী বিভাগঃ নির্দেশনা মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ১৬-৩-২০১৭ তারিখে সকল ডিএমও/ডিএমআইগণকে পত্র দেয়া হয়েছে।</p> <p>খুলনা বিভাগঃ এবিষয়ে সকল জেলা অফিসে গত ১৫-০৩-২০১৭ তারিখে পত্র দেয়া হয়েছে।</p> <p>ঢাকা বিভাগঃ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।</p>
		<p>৪.৮ প্রতিটি জেলার বিপণন সম্পর্কিত তথ্যাবলী সম্বলিত দেয়ালিকা প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট জেলা মার্কেটিং অফিসে স্থাপন করতে হবে এবং সদর দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।</p>	<p>সকল বিভাগীয় উপ-পরিচালক</p>	<p>রাজশাহী বিভাগঃ নির্দেশনা মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ১৮-৪-২০১৭ তারিখে সকল জেলায় পত্র প্রদান করা হয়েছে।</p> <p>খুলনা বিভাগঃ এবিষয় সকল জেলাকে অবহিত করা হবে।</p> <p>ঢাকা বিভাগঃ এ বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।</p>

২৩

	৪.৯ সকল প্রকল্প/ কর্মসূচীর ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী যে সব সেমিনার, ওয়ার্কসপ ও মোটিভেশনাল ট্যুর অবশিষ্ট আছে তা আগামী এপ্রিল, ২০১৭ এর মধ্যে অবশ্যই সমাপ্ত করতে হবে।	সকল প্রকল্প পরিচালক/কর্মসূচী পরিচালক	পিরোজপুর প্রকল্পঃ সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাস্তবায়ন করা হবে। মুজিবনগর প্রকল্পঃ প্রকল্পের ২০১৬-১৭ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী এ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম অর্থাৎ ১টি জাতীয় সেমিনার এবং ৪টি মোটিভেশনাল ট্যুর ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
	৪.১০ সকল প্রকল্পের পিএমসি সভা এপ্রিল, ২০১৭ এর প্রথম সপ্তাহের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	সকল প্রকল্প পরিচালক	মুজিবনগর প্রকল্পঃ প্রকল্পের পিএমসি সভা ১১/০৪/২০১৭ ইং তারিখে সম্পন্ন করা হয়েছে।

৯। আলোচ্য সূচী-০৪ বিবিধঃ

১। প্রকল্প/ কর্মসূচী পরিচালকের প্রস্তাব মতে।

মহাপরিচালকের পক্ষে

Mohd. Rashed
২০/৪/১৭

(মোঃ আব্দুর রশিদ)

উপ- পরিচালক(পিপি) (অঃদাঃ)