

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর  
খামারবাড়ি, ফার্মগেট  
ঢাকা-১২১৫।

স্মারক নং: ১২.০২.০০০০.০১২.০৬.০০১.১৬- ২৬৬

তারিখঃ ২০-০৭-২০১৭।

### সভার নোটিশ


২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচীর জুন, ২০১৭ পর্যন্ত সময়ে বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা আগামী ৩১-০৭-২০১৭ তারিখ (সোমবার) সকাল ৯.৩০ ঘটিকায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় সভাপতিত্ব করবেন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, জনাব মোঃ মাহবুব আহমেদ।

২। সভায় আলোচ্য সূচীঃ

- ২.১) ২০-০৬-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প/কর্মসূচীর অগ্রগতি ( মে, ২০১৭)পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।
- ২.২) ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচীর (জুন,২০১৭) পর্যন্ত সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।
- ২.৩) ২০-০৬-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।
- ২.৪) বিবিধ।

৩। প্রকল্প বাস্তবায়নের হালনাগাদ, পরিস্থিতি, সমস্যা এবং তা নিরসন সম্পর্কিত প্রস্তাবসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও প্রকল্প/কর্মসূচী পরিচালকদের উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ ৩১-০৭-২০১৭ তারিখ সভার কার্যপত্র।

  
(আনারুল কবির)  
উপ-পরিচালক (পিপি)  
ফোনঃ ৯১১৪৮২২  
e-mail: dc\_p@dam.gov.bd

কার্যার্থে অনুলিপিঃ (জৈষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)।

- ১। উপ-পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/সিলেট/বরিশাল/রংপুর বিভাগ।
- ২। প্রকল্প পরিচালক, পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (বিপণন অংগ), বাগেরহাট।
- ৩। প্রকল্প পরিচালক (অঃ দাঃ), সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (বিপণন অংগ), খামারবাড়ি, ঢাকা।
- ৪। উপ-প্রকল্প পরিচালক, মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (বিপণন অংগ), কুষ্টিয়া।
- ৫। কর্মসূচি পরিচালক, বসতবাড়িতে আলু সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম কর্মসূচী, রংপুর।
- ৬। কর্মসূচি পরিচালক, ফ্রেশকাট শাক-সবজি ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচী, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

১। সহকারী পরিচালক (প্রশাসন), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।

(সভায় অংশ গ্রহণকারীদের আপ্যায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)

২। সিস্টেম এ্যাডমিন (আইসিটি সেল), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা (ওয়েব সাইড-এ প্রকাশের অনুরোধসহ)।

৩। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর  
খামারবাড়ি, ফার্মগেট  
ঢাকা-১২১৫।

বিষয়ঃ জুলাই ২০১৭ মাসে অনুষ্ঠিতব্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচীসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা ( জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ) সভার কার্যপত্র।

সভাপতি : জনাব মোঃ মাহবুব আহমেদ, মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।  
স্থান : সভা কক্ষ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা।  
সময় : সকাল ৯.৩০ ঘটিকা।  
তারিখ : ৩১ জুলাই, ২০১৭ খ্রিঃ।

০১। আলোচ্য সূচী-১: ২০/০৬/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প ও কর্মসূচী'র পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণঃ  
২০ জুন, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী গত ১৬/০৭/২০১৭ তারিখে সংশ্লিষ্টদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। বিতরণকৃত কার্যবিবরণীর বিষয়ে কোন-সংশোধনী প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। সভার কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করা যেতে পারে।

০২। আলোচ্য সূচী-২: ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের অধিদপ্তরের আওতায় এডিপিভুক্ত প্রকল্প ও কর্মসূচীসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণঃ

২.১: ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, অবমুক্তি ও অগ্রগতি (জুন, ২০১৭ পর্যন্ত):

(লক্ষ টাকা)

| ক্রঃ নং         | প্রকল্প/ কর্মসূচীর নাম ও বাস্তবায়ন কাল   | ডিপিপিতে মোট প্রকল্পিত ব্যয় | ২০১৬-১৭ সালের আরএডিপি বরাদ্দ |                   | অবমুক্তি (বরাদ্দে %) | ২০১৬-১৭ সালের বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতি |        |                        |        | মন্তব্য  |
|-----------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|--|--------|------------------------|--------|--|
|                 |   |                              | মোট                          | জিওবি (পিএ)       |                      | মে/২০১৭ইং মাস পর্যন্ত                  |        | জুন/২০১৭ইং মাস পর্যন্ত |        |  |
|                 |   |                              |                              |                   |                      | আর্থিক (%)                             | বাস্তব | আর্থিক (%)             | বাস্তব |  |
| <b>প্রকল্প</b>  |   |                              |                              |                   |                      |  |        |                        |        |  |
| (ক)             | মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (ডিএম অংগ) (০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৭)                   | ৯৬৫.০০                       | ১১০.০০                       | ১১০.০০ (-)        | ১১০.০০ (১০০%)        | ১০৭.২৩ (৯৭.৮৮%)                        | ৯৯%    | ১০৯.৭৭ (৯৯.৭৯%)        | ১০০%   | বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে উপ-প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করতে পারেন। |
| (খ)             | পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (ডিএম অংগ) (০১/০৭/২০১২ হতে ০/০৬/২০১৭) | ১,০০৯.০০                     | ২৮১.০০                       | ২৮১.০০ (-)        | ২৮১.০০ (১০০%)        | ২৬২.০৪ (৯৩.২৫%)                        | ৯৫%    | ২৭৯.৭১ (৯৯.৫৪%)        | ১০০%   | বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করতে পারেন।    |
| (গ)             | সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (বিপণন অংগ) (০১/০৩/২০১৫ হতে ৩০/০৬/২০২০)                      | ১,৩৭৮.০০                     | ৩৩৪.০০                       | ৩৩৪.০০ (-)        | ৩৩৪.০০ (১০০%)        | ৩১৯.৯৯ (৯৫.৮১%)                        | ৯৭%    | ৩৩৩.৪৮ (৯৯.৮৫%)        | ১০০%   | বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করতে পারেন।    |
|                 | <b>প্রকল্প মোটঃ</b>   | <b>৩,৩৫২.০০</b>              | <b>৭২৫.০০</b>                | <b>৭২৫.০০ (-)</b> | <b>৭২৫.০০ (১০০%)</b> | <b>৬৮৯.২৬ (৯৫.০৭%)</b>                 |        | <b>৭২২.৯৬ (৯৯.৭২%)</b> |        |  |
| <b>কর্মসূচী</b> |   |                              |                              |                   |                      |  |        |                        |        |  |
| ১)              | বসত বাড়ীতে আলু সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম কর্মসূচী  | ১০০.০০                       | ৫৯.০০                        | ৫৯.০০             | ৫৯.০০ (১০০%)         | ৪১.২৪ (৬৯.৯০%)                         | ৯৫%    | ৫৭.৮৭ (৯৮.০৯%)         | ১০০%   | কর্মসূচীর অবস্থা বিষয়ে কর্মসূচী পরিচালক সভাকে অবহিত করতে পারেন।   |
| ২)              | ফ্রেসকাট শাকসজি ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচী                              | ১৪০.৬০                       | ৫৫.০০                        | ৫৫.০০             | ৫৫.০০ (১০০%)         | ০০                                     | ৮০%    | ৫৪.৬১ (৯৯.৩০%)         | ১০০%   | কর্মসূচীর অবস্থা বিষয়ে কর্মসূচী পরিচালক সভাকে অবহিত করতে পারেন।   |
|                 | <b>কর্মসূচী মোটঃ</b>  | <b>২৪০.৬০</b>                | <b>১১৪.০০</b>                | <b>১১৪.০০</b>     | <b>১১৪.০০</b>        | <b>৪১.২৪ (৩৬.১৮%)</b>                  |        | <b>১১২.৪৮ (৯৮.৬৭%)</b> |        |  |

২.২: ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প ও কর্মসূচীর দরপত্র পর্যালোচনা (জুন/২০১৭ পর্যন্ত):

(লক্ষ টাকা)


| ক্রঃ নং         | প্রকল্প/ কর্মসূচীর নাম   | দরপত্র/ প্যাকেজের সংখ্যা                             | দরপত্র আহবান (%)                                     | কার্যাদেশ (%)  | মন্তব্য |
|-----------------|--|--|--|--|---------|
| <b>প্রকল্প</b>  |  |  |  |  |         |
| ০১              | মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (ডিএএম অংগ)                 | পন্য: ০১টি<br>কার্য: -<br>সেবা: -<br>মোট: ০১টি       | পন্য: ০১টি<br>কার্য: -<br>সেবা: -<br>মোট: ০১টি       | পন্য: ০১টি<br>কার্য: -<br>সেবা: -<br>মোট: ০১টি         |         |
| ০২              | পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (ডিএএম অংগ)           | পন্য: ০১টি<br>কার্য: ০২টি<br>সেবা: -<br>মোট: ০৩টি    | পন্য: ০১টি<br>কার্য: ০২টি<br>সেবা: -<br>মোট: ০৩টি    | পন্য: ০১টি<br>কার্য: ০২টি<br>সেবা: -<br>মোট: ০৩টি      |         |
| ০৩              | সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (বিপণন অংগ)                     | পন্য: ০৩টি<br>কার্য: ০২টি<br>সেবা: ০২টি<br>মোট: ০৭টি | পন্য: ০৩টি<br>কার্য: ০২টি<br>সেবা: ০২টি<br>মোট: ০৭টি | পন্য: ০৩টি<br>কার্য: ০২টি<br>সেবা: - ০২টি<br>মোট: ০৭টি |         |
|                 | <b>প্রকল্প মোটঃ</b>  | পন্য: ০৫টি<br>কার্য: ০৪টি<br>সেবা: ০২টি<br>মোট: ১১টি | পন্য: ০৫টি<br>কার্য: ০৪টি<br>সেবা: ০২টি<br>মোট: ১১টি | পন্য: ০৫টি<br>কার্য: ০৪টি<br>সেবা: - ০২টি<br>মোট: ১১টি |         |
| <b>কর্মসূচী</b> |  |  |  |  |         |
| ০৪              | বসত বাড়ীতে আলু সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাত-করণ ও বিপণন কার্যক্রম কর্মসূচী।         | পন্য: ০২টি<br>কার্য: ০১টি<br>সেবা: -<br>মোট: ০৩টি    | পন্য: ০২টি<br>কার্য: ০১ টি<br>সেবা: -<br>মোট: ০৩টি   | পন্য: ০২টি<br>কার্য: ০১টি<br>সেবা: -<br>মোট: ০৩টি      |         |
| ০৫              | ফ্রেশকাট শাকসজি ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচী | পন্য: ০৫টি<br>কার্য: ০০টি<br>সেবা: -<br>মোট: ০৫টি    | পন্য: ০৫টি<br>কার্য: ০০ টি<br>সেবা: -<br>মোট: ০৫টি   | পন্য: ০৫টি<br>কার্য: ০০টি<br>সেবা: -<br>মোট: ০৫টি      |         |
|                 | <b>কর্মসূচী মোটঃ</b>   | মোটঃ ০৮টি  | মোটঃ ০৮টি  | মোটঃ ০৮টি  |         |

৩। আলোচ্য সূচী-৩: ২০/০৬/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত ও অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ

| ক্রঃ নং | প্রকল্পকর্মসূচী /                          | গত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত  | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ      | সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি  |
|---------|--|---|-------------------------------|---|
| ০১।     | ২০১৫-১৬ এর আরএডিপিতে নতুন প্রকল্প প্রস্তাব | ৩.২.১ অধিদপ্তর পুনর্গঠিত হওয়ার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন জেলায় নিজস্ব অফিস স্থাপনসহ প্রক্রিয়াজাতকরণ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে জমি প্রাপ্তির বিষয়ে রংপুর বিভাগের রংপুর ও দিনাজপুর এবং বরিশাল বিভাগের বরিশাল জেলা, ঢাকা বিভাগের ঢাকা ও নরসিংদী জেলার সংশ্লিষ্ট জেলা বাজার কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে | সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় উপ-পরিচালক | খুলনা বিভাগঃ খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া, মাগুরা ও সাতক্ষীরা হতে তথ্য পাওয়া গেছে।<br><br>ঢাকা বিভাগঃ সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা/জেলা বাজার কর্মকর্তা, ঢাকা ও বাজার অনুসন্ধানকারী নরসিংদীকে ১৬/০৭/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে কৈফিয়ত তলব করা হয়েছে। অবিলম্বে প্রাপ্ত ফলাফল মহোদয়কে অবহিত করা হবে। |

|     |  |   |  |  |
|-----|--|---|--|--|
|     |  | হবে এবং আগামী ২০ জুলাই/২০১৭ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা কর্তৃক তথ্য প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।   |  | রংপুর বিভাগঃ অফিস কাম প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণের জন্য জেলা বাজার কর্মকর্তা দিনাজপুরকে আগামী ২০/৭/২০১৭ খ্রি. তারিখের মধ্যে জমি প্রাপ্তির বিষয়ে তথ্য প্রদান নিশ্চিত করতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া এসেঞ্চল সেন্টারের জন্য জেলা বাজার কর্মকর্তা রংপুরকেও জমি প্রাপ্তি সংক্রান্ত বিষয়ে কাঙ্ক্ষিত সময়ে তথ্য প্রদান করতে বলা হয়েছে।<br><br>বরিশাল বিভাগঃ বরিশাল জেলায় কোন খাসজমির প্রাপ্যতা নেই মর্মে জেলা বাজার কর্মকর্তা, বরিশাল জানিয়েছেন।   |
| ০২। | মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (ডিএএম অংগ)                    | ৩.৩.১ প্রকল্পের অধীনে নির্মিত শস্যগুদামগুলো প্রকল্প সমাপ্তির পর অধিদপ্তরের চলমান শস্যগুদাম কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত করার নিমিত্ত শস্যগুদামের মালামাল-এর পূর্ণাঙ্গ ইনভেন্টরী এবং প্রকল্পের কোথায় কোন মালামাল আছে তার তথ্য সদর দপ্তরে প্রেরণ এবং আগামী ২০শে জুলাই এর মধ্যে পিসিআর জমা করতে হবে।            | উপ-প্রকল্প পরিচালক, এমআইএডিপি (ডিএএম অংগ)                | প্রকল্পের অধীনে নির্মিত শস্যগুদামগুলো প্রকল্প সমাপ্তির পর অধিদপ্তরের চলমান শস্যগুদাম কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত করার নিমিত্ত শস্যগুদামের মালামাল এর পূর্ণাঙ্গ ইনভেন্টরী প্রস্তুত পূর্বক ইতোমধ্যে আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, শস্যগুদাম মাগুড়া এর নিকট বুঝাইয়া দেওয়া হয়েছে যা সদর দপ্তরকে অবহিত করা হয়েছে। প্রকল্পের কোথায় কোন মালামাল আছে তার পূর্ণাঙ্গ ইনভেন্টরী প্রস্তুত পূর্বক ইতোমধ্যে সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। পিসিআর প্রস্তুতের কাজ চলমান আছে। আশা করা যাচ্ছে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পিসিআর জমা দেওয়া সম্ভব হবে। |
|     |  | ৩.৩.২ প্রকল্পের যাবতীয় মালামাল হস্তান্তর/গ্রহণ করার জন্য কমিটি গঠন করতে হবে।   | সহকারী পরিচালক (প্রশাঃ)                                  | মালামাল গ্রহণের জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে।   |
| ০৩। | পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (ডিএএম অংগ) | ৩.৪.১ প্রকল্পের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সফটওয়্যার তৈরির টেন্ডার কার্যক্রম দ্রুত শেষ, শস্যগুদাম কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত করার নিমিত্ত শস্যগুদামের মালামাল-এর পূর্ণাঙ্গ ইনভেন্টরী এবং প্রকল্পের মালামালের তথ্য সদর দপ্তরে প্রেরণ, সংস্কারকৃত শস্যগুদামগুলো ধারাবাহিকভাবে চলমান রাখার নিমিত্ত অগ্রীম ভাড়া | প্রকল্প পরিচালক পিজিবিআইএডিপি (ডিএএম অংগ) অধীনে সংগৃহিত। | প্রকল্পের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সফটওয়্যার তৈরির টেন্ডার কার্যক্রম শেষ হয়েছে এবং ওয়ার্কঅর্ডার, শস্যগুদাম কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত করার নিমিত্ত শস্যগুদামের মালামালসহ পূর্ণাঙ্গ ইনভেন্টরী তৈরি করে প্রকল্পের মালামালের তথ্য সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে, সংস্কারকৃত শস্যগুদামগুলো ধারাবাহিকভাবে চলমান রাখার নিমিত্ত ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত   |

|     |  |   |  |  |
|-----|--|---|--|--|
|     |  | প্রদান, সংগৃহীত মেশিনারীগুলোর একটি ব্যবহার নির্দেশিকা তৈরী এবং আগামী ২০শে জুলাই এর মধ্যে পিসিআর জমা করতে হবে।   |  | ভাড়া প্রদান করা হয়েছে, সংগৃহীত মেশিনারীগুলোর একটি ব্যবহার নির্দেশিকা তৈরি করে সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে এবং পিসিআর তৈরি প্রক্রিয়াধীন।  |
| ০৪। | সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ (বিপণন অংগ) প্রকল্প | ৩.৫.১ প্রকল্পের আওতায় মৌলভী বাজার ও হবিগঞ্জ জেলায় এসেম্বল সেন্টার নির্মাণ কাজ দ্রুত সময়ের মধ্যে শেষ করার জন্য তাগিদ প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে এবং সিলেট জেলায় ০১টি অফিস কাম ট্রেনিং ও প্রসেসিং সেন্টার নির্মাণের বিষয়ে দ্রুত পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।                        | প্রকল্প পরিচালক, আইসিআইএসআরপি (ডিএম অংগ) | হবিগঞ্জ জেলার এসেম্বল সেন্টার নির্মাণ কাজের ছাদ ঢালাই কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে ও মৌলভীবাজার জেলার এসেম্বল সেন্টার নির্মাণ কাজের ছাদ ঢালাই কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং সিলেট জেলার অফিস কাম প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণের জন্য দ্রুত দরপত্র আহবানের পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য প্রধান প্রকৌশলী, গণপূত অধিদপ্তর বরাবর গত ১৬/০৭/২০১৭ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।   |
|     |  | ৩.৫.২ প্রকল্পের কার্যক্রম জাতীয় পত্রিকায় ও ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।   | প্রকল্প পরিচালক, আইসিআইএসআরপি (ডিএম অংগ) | কার্যক্রম চলমান রয়েছে।  |
| ০৫। | এনসিডিপি বাজারের হালনাগাদ পরিস্থিতি                        | ৩.৬.১ রংপুরের মাহিগঞ্জ ও ট্রাক টার্মিনালের এনসিডিপি বন্ধ মার্কেট চালুকরণ/বিকল্প ব্যবহার প্রসঙ্গে মেয়র, রংপুর সিটি কর্পোরেশন, রংপুর বরাবর পুনরায় পত্র প্রেরণ করতে হবে এবং প্রেরিত পত্রের প্রত্যুত্তরের পর মন্ত্রণালয়ে প্রেরণযোগ্য একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রস্তুত করে সদর দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে। | বিভাগীয় উপ-পরিচালক, রংপুর               | রংপুর বিভাগঃ বন্ধ হওয়া মাহিগঞ্জ হোলসেল মার্কেট এবং ট্রাক টার্মিনাল প্রায়সর্বা মার্কেট দুটি চালু কিংবা বিকল্প ব্যবহার বিষয়ে মাননীয় মেয়র, রংপুর সিটি কর্পোরেশন, রংপুর মহোদয়ের সংগে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। মার্কেট দুটি চালুর বিষয়ে মাননীয় মেয়র মহোদয়ের কোন আপত্তি নেই। তিনি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহায়তা করবেন বলে নিম্ন স্বাক্ষরকারীকে জানিয়েছেন। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলরসহ অন্যান্য Stakeholder গণের সংগে মার্কেট দুটি চালুর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সকলেই সহায়তা করবেন বলে নিম্ন স্বাক্ষরকারীকে বলেছেন। এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দ্রুত প্রেরণ করা হবে। |
|     |  | ৩.৬.২ এনসিডিপি মার্কেটসমূহ স্থানীয় এলাকার নাম অনুসারে নামকরণ করতে হবে এবং পরিচালনায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নাম উল্লেখ করে প্রতিটি মার্কেটের সম্মুখভাগে   | বিভাগীয় উপ-পরিচালক রাজশাহী ও রংপুর।     | রংপুর বিভাগঃ রংপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলার প্রতি এনসিডিপি ও পাবা মার্কেট সরেজমিন পরিদর্শন করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য জেলা অফিসারগণকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।  |



|     |   |   |   |  |
|-----|---|---|---|--|
|     |   | নামফলক স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে।  |   | এছাড়া বাকি চারটি জেলার মার্কেট সমূহ পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হবে।<br><br>রাজশাহী বিভাগঃ নির্দেশনা মোতাবেক সকল জেলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পত্র প্রদান করা হয়েছে। কার্যক্রম চলছে।   |
| ০৬। | বসতবাড়ীতে আলু সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম কর্মসূচী     | ৩.৭.১ ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের নিধারিত ২০ টি আলুর মডেল ঘর ৩০ জুন, ২০১৭ মাসের পূর্বেই নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে চলতি মৌসুমে আলু সংরক্ষণ এবং আলুর ঘরগুলো যথাযথ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে যথাযথ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।   | কর্মসূচী পরিচালক বসত বাড়ীতে আলু সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম কর্মসূচী             | পিপিএনবি অনুযায়ী ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ২০টি আলুর মডেল ঘর নির্মাণের পরিকল্পনা ছিল। তন্মধ্যে ১৬টি ঘরের নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ০৪টি ঘরের নির্মাণ কাজ জুলাই-২০১৭ মাসের মধ্যে শেষ হবে। ২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে নির্মিত ৩০টি মডেল ঘরে যাতে পরবর্তী মৌসুমে আলু সংরক্ষণ করা যায়, সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বাজার কর্মকর্তা ও মডেল ঘরের সভাপতিসহ কৃষক বিপণন দলের সদস্যগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। |
| ০৭। | ফ্রেশকাট শাকসজ্জি ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ | ৩.৮.১ পিপিএনবি এর আলোকে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুসারে অতিদ্রুত কার্যক্রম সম্পন্ন, কর্মসূচির নির্দেশিকা প্রণয়ন এবং ইতোমধ্যে গঠিত কমিটি তাদের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী ১৫ জুলাই/২০১৭ তারিখের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।            | কর্মসূচী পরিচালক ফ্রেশকাট শাকসজ্জি ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচী | ১) ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।<br>২) কর্মসূচীর কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্ত ইতোমধ্যে গঠিত কোর কমিটির সভা গত ১২/০৭/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর্মসূচীর কার্যক্রম বাস্তবায়নের গাইডলাইনসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।  |
| ০৮। | দরপত্রের অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা  | ৩.৮.১ ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল দরপত্র বিশেষ করে নির্মাণ কাজের টেন্ডারসমূহ ই-টেন্ডারিং এর মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।<br>৩.৮.২ অর্থ বছরের (২০১৬-১৭) কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পে দরপত্রের কার্যদেশ টেন্ডার | সকল প্রকল্প পরিচালক/কর্মসূচী পরিচালক<br><br>সকল প্রকল্প পরিচালক/কর্মসূচী পরিচালক                  | পিরোজপুর প্রকল্পঃ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।<br><br>পিরোজপুর প্রকল্পঃ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের দরপত্রের কার্যদেশ টেন্ডার সিডিউলের নির্ধারিত স্পেসিফিকেশনের ভিত্তিতে পণ্য   |


|     |       |  |  |   |
|-----|-------|--|--|---|
|     |       | সিডিউলের নির্ধারিত স্পেসিফিকেশনের ভিত্তিতে পণ্য সামগ্রীর গুনগতমান বুঝে নেবার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।   |  | সামগ্রীর গুনগতমান বুঝে নেয়া হয়েছে।  |
| ০৯। | বিবিধ | ৪.২ ইতোমধ্যে প্রণীত ট্রেনিং সেন্টার ব্যবহার নির্দেশিকা, এসেম্বল পরিচালনা নির্দেশিকা/নীতিমালা যা স্ব-স্ব দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে তা বলবৎ থাকবে এবং বিদ্যমান মেশিনারী গুলো কিভাবে চালু করা যায় তার একটি নীতিমালা তৈরী করতে হবে।  | সকল বিভাগীয় উপ-পরিচালক ও সহকারী পরিচালক (প্রশাঃ)              | <p>চট্টগ্রাম বিভাগঃ কুমিল্লাস্থ কৃষি বিপণন ভবনে স্থাপিত প্রসেসিং সেন্টার (আইকিউএইচডিপি) প্রকল্প এর আওতায় নির্মিত) ব্যবহার সংক্রান্ত খসড়া নীতিমালার প্রস্তাব মহাপরিচালক মহোদয় বরাবরে প্রেরণ করা হয়েছে।</p> <p>রাজশাহী বিভাগঃ কার্যক্রম চলমান আছে।</p> <p>রংপুর বিভাগঃ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।</p> <p>খুলনা বিভাগঃ এ বিষয়ে সদর দপ্তরে নীতিমালা পাওয়া গেছে। নীতিমালা অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।</p> <p>ঢাকা বিভাগঃ ঢাকা বিভাগীয় আঞ্চলিক কার্যালয়ের মেশিনারীজ (তেল ভাঙ্গা, তেল ফিল্টার করা ও ডাল ভাঙ্গা) দীর্ঘদিন অব্যবহৃত থাকায় নষ্ট ও ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে গেছে। মেশিনারীগুলোর তালিকা প্রস্তুতসহ নীতিমালা প্রস্তুতের কাজ অব্যাহত আছে।</p> |
|     |       | ৪.৩ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) অনুযায়ী সকল কার্যক্রম জুন, ২০১৭ এর মধ্যে শতভাগ সম্পন্ন করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রমাণকসহ প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। APA সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা সমূহের অগ্রগতি সন্তোষজনক না হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | সকল বিভাগীয় উপ-পরিচালক ও সকল প্রকল্প পরিচালক/কর্মসূচী পরিচালক | <p>চট্টগ্রাম বিভাগঃ এই বিভাগের আওতাধীন জেলা সমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) অনুযায়ী সকল কার্যক্রম জুন/২০১৭ এর মধ্যে শতভাগ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট প্রমাণকসহ ইহার প্রতিবেদন মহাপরিচালক মহোদয় বরাবরে প্রেরণ করা হয়েছে।</p> <p>ঢাকা বিভাগঃ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।</p> <p>রাজশাহী বিভাগঃ প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।</p>   |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>রংপুর বিভাগঃ এ বিষয়ে সকল জেলা অফিসারগণকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।</p> <p>খুলনা বিভাগঃ ৩০শে জুন/২০১৭ এর মধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। অগ্রগতির হার অনেকটা সন্তোষজনক।</p> <p>মুজিবনগর প্রকল্পঃ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) অনুযায়ী সকল কার্যক্রম জুন/২০১৭ এর মধ্যে শতভাগ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট প্রমাণকসহ প্রতিবেদন ইতোমধ্যে সদর দপ্তরে দাখিল করা হয়েছে।</p> <p>পিরোজপুর প্রকল্পঃ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) কার্যক্রম প্রমাণকসহ প্রতিবেদন দাখিল করা হচ্ছে।</p> |
|--|--|--|--|--|

৪। আলোচ্য সূচী-০৪ বিবিধঃ.

১। প্রকল্প/ কর্মসূচী পরিচালকের প্রস্তাব মতে।

মহাপরিচালকের পক্ষে,

  
(আনারুল করিম)

উপ-পরিচালক(পিপি)

ফোনঃ ৯১১৪৮২২